STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

Szamotuły, 2018-10-31

Starosta Powiatu Szamotulskiego
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ **514/2018**

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady:	**tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów**
Termin i miejsce przeprowadzenia narady:	**2018-10-31, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, u. Wojska Polskiego 4**
Oznaczenie kancelaryjne:	**GK.6630.514.2018**
Opis przedmiotu narady:	**w - Sieć Pożarowo, Sz. 18/2, 18/3, 8, 101, Lubowo, Dz. 207, 125/2, 201**

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
64-510 Wronki
ul. Ratuszowa 3

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Justyna Markowicz
upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.upr. WKP/0125/POOS/07
Nr ewid.upr. WKP/0120/OWOS/10

Projektant:
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROSBED" s.c.
64-980 Trzcianka, ul. Os. Słowackiego 22/9

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Małgorzata Brych, Specjalista

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD PIŁA	Tomasz Kaszkowiak
2.	Gmina Wronki	Arkadiusz Sakowski
3.	ORANGE POLSKA S.A.	Wiesław Szkudlarek
4.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach	Tomasz Michalak

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
/11/

Stanowiska uczestników narady:

1. Tomasz Kaszkowiak / ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD PIŁA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO KIEROWNIKA POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO, KTÓRY POINFORMUJE O AKTUALNEJ SYTUACJI W ZAKRESIE EKSPLOATOWANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I POMOŻE NA MIEJSCU W ICH ZIDENTYFIKOWANIU. W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ TRASY PRZEBIEGU KABLI NALEŻY DOKONAĆ PRÓBNYCH PRZEKOPÓW.

- PRZY SKRZYŻOWANIACH I ZBLIŻENIACH Z URZĄDZENIAMI ENEA OPERATOR SP. Z O.O. RD PIŁA ZACHOWAĆ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI WZAJEMNE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.

- STOSOWAĆ WYKOPY RĘCZNE

- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV

- PRZED ZASYPANIEM WSZYSTKIE SKRZYŻOWANIA ZGŁOSIĆ DO ODBIORU TECHNICZNEGO KIEROWNIKA POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO

- PODCZAS PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

- PODCZAS PRAC W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNYCH SN 15 KV I NN-0,4 KV ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY UZIEMIENIACH SŁUPÓW, A POWSTAŁE EWENTUALNE USZKODZENIA ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO

- WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WIEDZĄ TECHNICZNĄ

2. Arkadiusz Sakowski / Gmina Wronki

- UZGODNIONO ZGODNIE Z PISMEM Z DN. 26.10.2018 r. ZNAK: TI.7230.285.2018 I DECYZJĄ Z DN. 26.10.2018 ZNAK: TI.7230.285.2018

3. Tomasz Michalak / Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

- UZGODNIONO BEZ UWAG

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Justyna Markowicz
upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.upr. WKP/0125/POOS/07
Nr ewid.upr. WKP/0125/OWOS/10

4. Wiesław Szkudlarek / ORANGE POLSKA S.A.

1) WYKONAWCA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PRAC W STREFIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OPL PO UPRZEDNIM PISEMNYM POWIADOMIENIU Z 14-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM. POWIADOMIENIE WINNO ZAWIERAĆ ADRES

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
/11/

I RODZAJ PRAC ORAZ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY PRAC I TELEFON KONTAKTOWY. PISMO NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

ORANGE POLSKA

DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG

OBSŁUGA TECHNICZNA KLIENTA WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ UTRZYMANIA USŁUG I INFRASTRUKTURY 2-POZNAŃ

UL. GŁOGOWSKA 19

60-702 POZNAŃ

TEL. 61 886 86 30; FAX. 61 886 86 31

2) ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE W OBRĘBIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMAMI I PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W BUDOWNICTWIE ŁĄCZNOŚCI, RĘCZNIE I POD NADZOREM UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA ORANGE POLSKA S.A. Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI. WNIOSEK O NADZÓR DOSTĘPNY NA STRONIE http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#2

3) W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI TELETECHNICZNEJ, WOBEC PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEGO ROBOTY, EGZEKWOWANE BĘDZIE WYRÓWNANIE SZKODY NA PODSTAWIE KALKULACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ STRAT TYTUŁEM BRAKU USŁUG, SPORZĄDZONEJ PRZEZ ORANGE POLSKA S.A.

4) W STREFIE PROJEKTOWANYCH WYKOPÓW SIEĆ TELETECHNICZNĄ ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM I USZKODZENIEM. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻY USTALIĆ NA ROBOCZO Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. KOSZTY ZABEZPIECZENIA PONOSI NARUSZAJĄCY STAN ISTNIEJĄCY

5. Małgorzata Brych / PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ

- PRACE ZIEMNE WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I POD NADZOREM WŁAŚCICIELI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

- PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM WW. UWAG ORAZ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW DO REALIZACJI BUDOWY

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Karolina Adamska – WSS S.A./INEA S.A.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej umieszczone zostały na oryginale protokołu.

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Justyna Markowicz
upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.upr. WKP/0125/POOS/07
Nr ewid.upr. WKP/0120/OWOS/10

Z up. STAROSTY
Małgorzata Brych
SPECJALISTA